

Bogø Mølle

Bogø, d. 31.01.2020

Mølleværksted, Egemosevej 23B, Grevinge

Byggemødereferat

Nr.: 1

REF.: SK HB

SAG: Restaurering af Bogø Mølle, etape 2

MØDEDATO: 31.01.2020

DELTAGERE:

INIT.

REPR. AF:

Møllebygger Michael Jensen
Bogø Møllelaug
Byggetilsyn

MJ
HB
SK

Michael Jensen
Helle Bohnfeldt
Steen Kronborg

Bemærkninger til sidste ref.

1. etape afsluttet

Materiel/mandskab på pladsen

4 mand på møllebyggers værksted, Grevinge

Vejrligsdage

Byggeriets stade

	Udført
• Adskillelse af hat	100%
• Løft top / spær	100%
• Adskillelse af bundramme	100%
• Transport til værksted	100%
• Opskæring og høvling til krøjeværk	100%
• Fremstilling af krøjeværk	100%
• Tilpasning af krøjebjælker	
• Maling	50%
• Opskæring til bundramme	100%
• Høvling og opstregning	100%
• Fremstilling af bundramme	50%
• Fremstilling af perse	50%
• Fremstilling af persebelægning	
• Fremstilling af skøjter	
• Tilpasning af skøjter	

Tidsplan

Det samlede arbejde er estimeret til 4 uger + evt. ekstraarbejder /2 uger
Jul 20/12-19 - 6/1-20

Projekt/projektændring

- Asbest afklaret

Økonomi:

Formand og kasserer har været til møde med Møns Bank og har underskrevet aftale om forlængelse af kassekredit. 150.000 tilbage af kassekrediten. Der skal søges om forskud fra Realdania og Augustinus.

En fremsendt faktura på knapt 300.000 kr. honoreres med á conto på 150.000 kr. nu. HB forsøger at fremme tildelingen af fondsmidler fra Realdania til betaling af restbeløbet.

Aktiviteter de næste 14 dage:

Etape 2A færdig. Den 12. – 14. feb. Start på Bogø på 2B

Gældende tegninger og kontraktgrundlag:

Fremgår af entreprisekontrakt.

Tilsynsnotater:

Næste byggemøde afholdes:

Torsdag den 20. februar kl. 10.00 på byggepladsen, Bogø Mølle.

